



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

COMUNE DI PESCAGLIA

Provincia di Lucca

Lavori: PNRR MISSIONE M5C2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL’ABITARE (PINQUA) PROGETTO ID 47 - “ABITARE LA VALLE DEL SERCHIO”, INTERVENTO ID 180 DI “**RIQUALIFICAZIONE PIAZZA V. EMANUELE**”

CUP H27I2000030002

Importo:	Importo netto contrattuale	Euro	129'365,65
	Importo oneri della sicurezza	Euro	4'416,01
			<hr/> 133'781,66

Impresa: **CERAGIOLI COSTRUZIONI s.r.l.**
Via Provinciale n. 231 – 55041, Camaiore (LU)
P.I. 02483330466

Contratto: Rep. N°121/S/2023 in data 09/10/2023

VERBALE DI FINE DEI LAVORI

(art. 12 dm 7 marzo 2018 n.49)

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di dicembre in Pescaglia, Ing. Francesco Cattani nella sua qualità di direttore dei lavori specificati in oggetto

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 22/09/2023 dal quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato in 120 giorni (centoventi) e quindi al giorno 19/01/2024;
- che per effetto della sospensione dei lavori nella data 10/01/2024, restano giorni 9 (nove) per l'ultimazione del cantiere;
- che per effetto delle sospensioni dei lavori nella data 08/02/2024, restano giorni 9 (nove) per l'ultimazione del cantiere. I lavori riprenderanno presumibilmente alla data del 02/04/2024, quindi la fine lavori prevista è per il giorno 11/04/2024.;
- che per effetto delle sospensioni dei lavori nella data 02/04/2024, restano giorni 9

(nove) per l'ultimazione del cantiere;

- che per effetto della ripresa dei lavori per la sola giornata del 12/04/2024, restano giorni 8 (otto) per l'ultimazione del cantiere, il termine dello stesso sarà fissato con il successivo verbale di ripresa dei lavori;
- che per effetto delle sospensioni dei lavori nella data 12/04/2024, restano giorni 8 (otto) per l'ultimazione del cantiere;
- che per effetto della ripresa dei lavori n. 2 in data: 28/10/2024, che per la loro ultimazione restano 8 (otto) giorni, quindi il termine ultimo per la fine degli stessi è il 04/11/2024;
- che per effetto delle lavorazioni aggiuntive emerse dalla Perizia di Variante, quest'ultima ha previsto un termine aggiuntivo di 40 giorni per il completamento delle lavorazioni, rispetto a quello residuale derivante dalla originaria tempistica e quindi la data di fine lavori prevista è fissata al 07/12/2024
- gli atti della contabilità dei lavori;

Alla presenza di:

Ing. Giacomo Barsi per conto dell'Esecutore dei lavori;

Arch. Alessandro Ciomei per conto della Stazione appaltante;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo in variante riscontrando che ogni opera è stata eseguita in conformità con il progetto depositato e a regola d'arte.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato:

- Scavo per alloggiamento condotte e corrugati;
- Realizzazione del nuovo rivestimento della piazza in asfalto natura;
- Realizzazione della pavimentazione nella porzione di piazza antistante la chiesa in lastricato in Pietraforte Fiorentina grigia, delimitato da cordolo grigio;

e in considerazione del fatto

- che tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato speciale d'appalto e ogni ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in tutte le loro parti;
- non risultano parti dell'opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di

realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 05/12/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale.

che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell'opera eseguita da parte della Stazione appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze indicate nel certificato di regolare esecuzione e dalla eventuale approvazione, da parte dell'organo deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato.

Letto, confermato e sottoscritto

Lucca, 09/12/24

L'Impresa Esecutrice

Sig. Stefano Ceragioli

Il Direttore dei Lavori

Ing. Francesco Cattani

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alessandro Ciomei