

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di Lucca

- *SETTORE Ufficio Tecnico* -

CIG: 8065589E96
CUP: B23H19001120005

Determinazione n°23 *Del 19/02/2021* Del Registro responsabile Settore Uff. Tecnico

OGGETTO: LAVORI DI " **Adeguamento e messa in sicurezza di un percorso di emergenza e antincendio nell'edificio comunale "Palazzo Verdigi" in Comune di Vagli Sotto" Concessione Proroga termine di ultimazione lavori.**

Nell'ambito degli obiettivi di programma assegnati al Servizio:

§
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto n. 20 del 24/12/2020 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità:

Premesso:

- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 18.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "adeguamento e messa in sicurezza di un percorso di emergenza e antincendio nell'edificio comunale "Palazzo Verdigi" in Comune di Vagli Sotto per l'importo complessivo di euro 126.000,00 redatto dal tecnico incaricato Geom. Gabriele Ferrari
- Che il progetto esecutivo è stato validato in base all'art. 26, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016, con verbale del 18/10/2019;
- Che con determina n° 197 del 29/10/2019, a seguito di Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, i lavori sono stati affidati alla Ditta C.O.A.F. Soc. Coop. con sede in Via Irola, 1 Villafranca in Lunigiana (MS) P.Iva 00192480457) la quale ha offerto di eseguire i lavori per l'importo di euro 90.770,22 pari al ribasso del 2,80% sui lavori a base d'asta di euro 93.385,00, oltre euro 1.615,00 per oneri sulla sicurezza, ed Iva in ragione del 10%;

Considerato che:

- In data 18/01/2021 la Ditta C.O.A.F. Soc. Coop ha richiesto proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 60 giorni, dichiarando che i maggiori e più lunghi termini non saranno motivo per richiedere revisioni o maggiorazioni di prezzo;
- che le motivazioni addotte dall'impresa riguardano problematiche legate alle cattive condizioni meteo ed al perdurare della pandemia da Covid-19 che non ha permesso all'azienda di sviluppare il lavoro con la dovuta continuità e con la prevista quantità di maestranze anche in considerazione degli spazi piuttosto angusti e disagiati del cantiere

Dato atto :

- che il Direttore dei Lavori Generale ed il Direttore dei Lavori Strutturale rispettivamente Geom. Gabriele Ferrari ed Ing. Tiziano Suffredini con nota protocollo 577 del 12/02/2021 viste le ragioni poste a base della richiesta di proroga effettuata dall'impresa C.O.A.F. Soc. Coop., hanno accolto con parere favorevole l'istanza di richiesta di proroga dei tempi contrattuali di 60 giorni (sessanta), ritenendo le motivazioni dell'impresa richiedente meritevoli di accoglimento ;

Considerato che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del tempo di ultimazione lavori di 60 giorni (sessanta) per i motivi di cui sopra;


Visto l'art. 107 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n. 267/2000

Atteso che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 –comma 4°- del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 e che allo stesso verrà data altresì adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi;

DETERMINA

- 1) Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, visto il parere favorevole della D.L. Geom. Gabriele Ferrari e Ing. Tiziano Suffredini, di concedere la proroga dei tempi contrattuali per un periodo di 60 giorni (sessanta);
- 2) Di comunicare al Direttore dei lavori al Responsabile per la Sicurezza ed alla Ditta in questione la presente determinazione.
- 3) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Segretaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Lodovici




SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento, si attesta la regolarità e la copertura finanziaria della spesa sul bilancio esercizio anno 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata, ai sensi dell'art. 151 comma 4° n° 267/2000.

Vagli Sotto, li 22-2-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giovanni Lodovici



Determina n°...~~30~~...del...~~22.02.2021~~...del registro Cronologico Generale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Vagli Sotto, li 23-2-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lavinia Rinaldi

