

COMUNE DI VAGLI SOTTO
Provincia di Lucca

- *SETTORE Ufficio Tecnico –*
- *CUP: B23H19001560005*
- *CIG:8152882310*

Determinazione n°50 *Del 12/04/2021* Del Registro responsabile Settore Uff. Tecnico

OGGETTO: **Lavori di messa in sicurezza di movimento franoso dietro alcune abitazioni site in Comune di Vagli Sotto, via San Regolo a seguito degli eventi atmosferici avvenuti nella notte tra il 05 e il 06 novembre 2019 – Approvazione C.R.E.**

Nell'ambito degli obiettivi di programma assegnati al Servizio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il decreto n. 20 del 24/12/2020 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del Servizio Tecnico, con competenza all'adozione degli atti di gestione con i relativi poteri e responsabilità.

PREMESSO che:

- Nella notte tra il 5 e il 6 novembre 2019 si sono abbattuti nel Comune di Vagli Sotto fenomeni meteorologici eccezionali con conseguenti dissesti su tutto il territorio;
- In data 07.11.2019 a seguito degli eventi di cui sopra è stato redatto il verbale di Somma Urgenza da parte del responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, per la messa in sicurezza del *movimento franoso formatosi dietro ad alcune abitazioni site in Comune di vagli Sotto, Via San Regolo,*
- Che in pari data veniva eseguito affidamento lavori, all'impresa Centro Legno Ambiente Soc. Coop. A.F. con sede in Via E. Fermi 29, 55032 Castelnuovo Garfagnana (LU);
- Che in data 26/11/2020 veniva eseguito verbale di aggravamento dell'intervento a seguito del continuare delle avverse condizione atmosferiche;
- Che la perizia di stima aggiornata dal tecnico precettato Ing. Morganti Mariolino, per l'importo finale di complessivi euro 452.244,89 di cui per lavori euro 320.177,02 oltre Iva in ragione del 22% ;
- che delle suddette criticità veniva data immediata comunicazione al Servizio di Protezione Civile della Provincia di Lucca e al Centro Intercomunale di Protezione Civile della Garfagnana;

VISTO :

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 168 del 22/11/2019 con il quale veniva dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera a) L.R. 67/2003 relativamente ai suddetti eventi meteorologici;
- Con deliberazione di Giunta Regionale n° 1457 del 25/11/2019 recante "Fenomeni meteorologici dal 03/al 11/11/2019..." venivano individuati i comuni colpiti dall'evento;
- Con la Delibera n° 487 del 14/04/2020 veniva eseguita integrazione dei comuni colpiti dagli eventi di Novembre 2019;
- Con Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 2 dicembre 2019 è stata eseguita Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei ministri del 14 novembre 2019, ai territori colpiti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2019.

- L'Ordinanza del Commissario delegato n° 68 del 11/ 06/2020 "Approvazione del primo stralcio di piano degli interventi urgenti";
- L'ordinanza del Commissario delegato n° 126 del 06/11/2020 "Ricognizione dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 3 novembre 2019"
- Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 09/12/2019 avente per oggetto "Lavori Di Somma Urgenza A Causa delle Avverse Condizioni Meteorologiche Dei giorni 5-6 Novembre 2019. Approvazione Lavori Previsti Nei Verbali Di Somma Urgenza.
- Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.87 del 28/12/2019 con la quale venivano approvati i Lavori Previsti Nei Verbali Di Somma Urgenza e veniva effettuato il Riconoscimento della spesa (art.191 D. Lgs.267/2000)
- Che nell'allegato C dell'ordinanza del Commissario Delegato OCDPC n° 622/2019 venivano elencate le disposizioni da applicare per gli interventi urgenti approvati e le modalità di erogazione e rendicontazione;

Vista la Determinazione n.214 del 11/12/2020 con la quale si è proceduto alla regolarizzazione degli affidamenti di cui al verbale di S.U. del 07 Novembre 2019 e del verbale di precetto in pari data;

Vista La determinazione n. 20 del 10.02.2021, con la quale è stata approvata definitivamente la variante relativa al " Progetto per la messa in sicurezza di movimento franoso dietro alcune abitazioni site in Comune di Vagli Sotto, Via San Regolo – SOMMA URGENZA ", redatta dall'Ing. Mariolino Morganti con Studio in San Romano in Garfagnana (LU), Via del Borgo n. 6, per un importo totale lavori così ripartito:

(A) Importo Lavori	Progetto originario	Variante finale
(A1) Importo lavori comprensivi dei costi del personale compreso oneri della sicurezza	320.177,02 €	286.001,63€
(A2) indagini geognostiche e geofisiche	2.456,57 €	2.456,57 €
Iva sui lavori	70.979,39 €	63.460,80 €
Importo totale lavori	393.612,98 €	351.919,00 €
(B) Spese tecniche		
(B1) Progettazione e D.L., D.M. 17/06/2016 D.Lgs 50/2016	39.690,63 €	39.690,63 €
(B2) C.N.P.A.I.A. 4%	1.467,83 €	1.467,83 €
(B3) Iva 22% su (B1 e B2)	8.394,82 €	8.394,82 €
(B4) studio geologico, D.M. 17/06/2016 D.Lgs 50/2016	6.367,31 €	6.367,31 €
(B5) E.P.A.P. 2%	254,69 €	254,69 €
(B6) Iva 22% su B4 e B5	1.456,84 €	1.456,84 €
(B7) Collaudo statico compreso cassa previd. e Iva	2.000,00 €	2.000,00 €
(B.8) Rilievo compreso cassa previd. E Iva	2.000,00 €	2.000,00 €
Importo totale spese tecniche	58.631,91	58.631,91 €
Importo totale del Progetto	452.244,89	410.550,92 €
Economia totale del progetto		41.693,97 €

Riscontrato altresì che a seguito della variante suddetta lo stato finale dei lavori ammonta ad un importo di euro 286.001,63 oltre IVA in ragione del 22% per complessivi euro 348.921,98;

Dato atto che i lavori sono stati consegnati il giorno 07.11.2019 come da verbale di somma urgenza in pari data del Responsabile Unico del Procedimento Mario Puglia;

Tenuto conto che durante il corso dei lavori gli stessi, sono stati oggetto di una sospensione come di seguito riportata:

- Sospensione in data 02.04.2020, richiesta a causa dell'evolversi dell'emergenza COVID 19;
- Ripresa redatto in data 14.04.2020;

Riscontrato che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 22.02.2021;

Visto che Il conto finale è stato redatto in data 26.02.2021 dal Direttore dei Lavori ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze dal quale risulta che l'ammontare complessivo di € 285.975,23 oltre iva al 22%

da cui deducendo l'ammontare degli acconti seguenti corrisposti all'Impresa

- Certificato di pagamento n. 1 in data 16.11.2020 pari a € 182.398,73
- Certificato di pagamento n. 2 in data 25.01.2021 pari a € 84.889,40
- Certificato di pagamento n. 3 in data 26.02.2021 pari a € 17.257,22

Deducendo tale somma dall'importo netto del conto finale

resta il credito netto dell'Impresa in € 1.429,88

Visto il Certificato di Regolare esecuzione redatto in data 19/03/2021 dall'Ing. Morganti Mariolino con Studio in San Romano in Garfagnana (LU), Via del Borgo n. 6, nel quale, tra l'altro certifica che i lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle norme contrattuali, e nei tempi previsti;

Riscontrato che si può procedere all'erogazione di quanto dovuto;

Visto il regolamento di contabilità,

Visto l'art. 183 e 151 comma 4° del D.Lgs n 267/2000;

Atteso che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs n. 267/2000;


DETERMINA

- Di approvare la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei Lavori di messa in sicurezza di movimento franoso dietro alcune abitazioni site in Comune di Vagli Sotto, via San Regolo a seguito degli eventi atmosferici avvenuti nella notte tra il 05 e il 06 novembre 2019
- Di liquidare il credito residuo, così come sotto riportato, alla ditta Centro Legno Ambiente soc. coop. A.F. – Via Enrico Fermi, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU) P. Iva 00522050467:

Per Lavori eseguiti	€ 285.975,23
A detrarre acconti corrisposti all'impresa	€ 284.545,35
Credito Netto impresa	€ 1.429,88
Per Iva in rag. del 22%	<u>€ 314,57</u>
TOTALE A DARE	€ 1.744,45
- Di far fronte a detta spesa per importo pari ad euro 1.744,45 con imputazione all'intervento 20810104 anno 2020 imp. 442, che presenta la dovuta disponibilità;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario e al Servizio Segreteria per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Lodovici




SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL'ENTE

Visto il provvedimento, si attesta la regolarità e la copertura finanziaria della spesa sul bilancio esercizio anno 2020 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata, ai sensi del'art. 151 comma 4° n° 267/2000.

Vagli Sotto, li 12.04.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Giovanni Lodovici



Determina n° ... 66 del ... 12.04.2021 del registro Cronologico Generale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dalla data odierna.

Vagli Sotto, li 13-6-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Lavinia Rinaldi

